



**PROVINCIA DI LIVORNO**

**U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio**

**PROVINCIA DI LIVORNO**

BACINO: TORRENTE ISOLA.;

CORSO D'ACQUA: TORRENTE ISOLA.;

LOCALITA': GUINCERI;

COMUNE: COLLESALVETTI

PUNTO: nel tratta a valle della ripresa arginale in gabbioni e muro di cemento.

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(ex artt. 175 e 176 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.l.)

L'anno duemila tredici (2013) il giorno dodici (18) del mese di Marzo in loc. Guincerì lungo il Torrente Isola

Il sottoscritto Marasco Ilaria, tecnico del Servizio difesa e protezione del territorio , nella sua qualità di Referente del Servizio di Piena e Tecnico incaricato ed il Dirigente Dr. Enrico Bartoletti dell'U.S. "Difesa e protezione del Territorio, a seguito dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità venutosi a creare in conseguenza dei nuovi eventi meteorologici verificatesi in data 18-03- 2013 nelle prime ore del mattino 08.00, durante l'orario di lavoro, si sono recati sul luogo dei fatti al fine di accertare i danni segnalati, gli avvenimenti che hanno determinato nuovamente l'emergenza nonostante il Torrente fosse stato rimesso in pristino nella giornata di sabato 16/03/2013 poiché si è determinata una nuova apertura in prossimità della precedente pertanto le condizioni di pericolo e lo stato dei luoghi in generale portano la necessità di poter intraprendere i necessari provvedimenti urgenti per rimuovere lo stato di pregiudizio al bene demaniale e per salvaguardare la pubblica e privata inco-



## PROVINCIA DI LIVORNO

### U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio

lunità.

In tale circostanza si è accertato nuovo smottamento in dx idraulica non è possibile verificare se vi siano altri smottamenti in sinistra e destra idraulica del Torrente Isola in loc. Guincepri vista la velocità di portata e passaggio di piena che non permettono almeno in queste prime ore di intervenire a regime la nuova rotta ha una profondità di circa 30 metri nel tratto indicato nella cartografia allegata, con conseguente dissesto dell'alveo e rottura della quota di scorrimento del canale artificiale pensile.

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio, per quanto al momento ispezionabile, si ritiene utile eseguire i seguenti lavori per rimuovere lo stato di rischio e di danno al bene demaniale : movimenti di terra necessari per il riempimento del "fondo sbotrato" e la ricostruzione delle banchine e dei corpi arginali in destra ed in sinistra soggetti ad evidenti fenomeni erosivi con terreno e/o materiale lapideo di idonea pezzatura a consolidamento e protezione del fondo delle scarpate, previa realizzazione di piste di accesso in quanto la zona risulta fortemente imbibita di acqua a seguito del "collasso" sistema di scolo con eventuale autorizzazione alle lavorazioni anche nel periodo notturno con conseguente utilizzazione di idonee torri faro.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza in conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176, comma 4, del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (Regolamento del Codice dei Contratti).



**PROVINCIA DI LIVORNO**

**U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio**

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Responsabile del Servizio U.S. 2.1

**DICHIARA**

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 Ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale.

Livorno, li 12.03.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.S 2.1**

  
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

Si autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto con il rito della somma urgenza per l'importo presunto di € 350.000 comprensivi e complessivi rispetto a quelli già affidati con verbale di somma urgenza del 12/03/2013, provvedendo alla prosecuzione dell'affidamento diretto degli stessi, ai sensi dell'art.176, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. alla Soc. Coop. ISONZO che si è resa disponibile e risulta idonea alla esecuzione dell'intervento per mezzo del Responsabile del Servizio Dr. Geol. Enrico Bartoletti.

Con l'occasione si affida all'ufficio della Direzione Lavori Ing. Borsacchi Sandro; Geom. Marasco; Geom. Roberto Tesi l'incarico in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi come concordato, sul posto, con il Direttore Tecnico dello stesso Consorzio Ing. Sandro Borsacchi.

Livorno, li 18/03/2013

**IL DIRIGENTE**

  
Dr. Geol. Enrico Bartoletti

