



**PROVINCIA DI LIVORNO**

**U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio**

**PROVINCIA DI LIVORNO**

BACINO: FIUME CORNIA.;

CORSO D'ACQUA: FIUME CORNIA.;

LOCALITA': Affitti ;

COMUNE: Campiglia Marittima

PUNTO: 50 m a valle della linea ferroviaria in sx idraulica.

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(ex artt. 175 e 176 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.)

L'anno duemila quattordici (2014) il giorno venticinque (25) del mese di Novembre in loc. Affitti lungo il Fiume Cornia.

Il sottoscritto Dr. Enrico Bartoletti Dirigente dell'U.S. "Difesa e Protezione del Territorio nonché responsabile del Servizio di Piena ed il geom. Ilaria Marasco nonché Referente del Servizio di Piena , si sono recati sui luoghi assieme ai Tecnici del Consorzio Toscana Costa n.5 a seguito dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità venutosi a creare in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi in data 22-23/11/ 2014, ed hanno accertato i danni segnalati.

In tale circostanza si è accertato che l'evento di piena (m 6.48) ha evidenziato la presenza di un sifonamento all'argine sx del F. Cornia con connessione tra la golena ed il piede esterno. E' stata rilevata che l'infiltrazione proviene da area golenale rivestita con materassi tipo Reno ed al piede è sta-



## PROVINCIA DI LIVORNO

### U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio

ta riscontrata la presenza di un foro di almeno 80 cm di diametro. Tale stato dei luoghi potrebbe creare pericolo per la stabilità dell'argine con potenziale pericolo di rottura pertanto in seguito agli avvenimenti che hanno determinato l'emergenza, le condizioni di pericolo e lo stato dei luoghi in generale si rende necessario intraprendere gli opportuni provvedimenti urgenti per rimuovere lo stato di pregiudizio al bene demaniale e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio, per quanto al momento ispezionabile, si ritiene utile eseguire i seguenti lavori per rimuovere lo stato di rischio e di danno al bene demaniale : ripristino e riparazione del sifonamento in sx del F. Cornia mediante scotico dell'area adiacente il punto d'infiltrazione, intasamento della cavernosità con materiale impermeabilizzante, realizzazione di gabbione metallico, e contestuale ricopertura del gabbione , realizzazione di materasso tipo reno per la ricucitura dell'argine con il piano di golena, riprofilatura finale con addossamento materiale impermeabilizzante e terreno vegetale. Tali lavorazioni si intendono da eseguirsi sia all'interno che all'esterno dell'argine.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza in conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà re-



## PROVINCIA DI LIVORNO

### U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio

datta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176, comma 4, del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (Regolamento del Codice dei Contratti).

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Responsabile del Servizio U.S. 2.1

#### DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 Ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale.

Livorno, li 25/11/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.S 2.1**

  
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

Si autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto con il rito della somma urgenza per l'importo presunto di € 16.000,00 comprensivi e complessivi compreso IVA, provvedendo alla prosecuzione dell'affidamento diretto degli stessi, ai sensi dell'art.176, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. al Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa che si è reso disponibile e risulta idonea alla esecuzione dell'intervento per mezzo del Responsabile del Servizio Dr. Geol. Enrico Bartoletti.

Con l'occasione si affida all'ufficio della Direzione Lavori P.A Michele Sicurani; in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010




**PROVINCIA DI LIVORNO**

**U.S 2.1 Difesa e Protezione del Territorio**

e s.m.i. in collaborazione con l'Ufficio U.S. 2.1 Difesa e Protezione del Territorio come concordato, sul posto,

Livorno, li 25/11/2014

**IL DIRIGENTE**

Dr.  Col. Enrico Bartoletti